



RESOLUCIÓN No. 1176

(08 JUN 2022)

"Por medio de la cual se profiere el cierre del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, denominado: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA."

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO,

En calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, Decreto 804 de 2021 y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, constituyó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, y dictó disposiciones sobre el régimen de Regalías y Compensaciones.

Que el Acto Legislativo No. 05 de 2019 modificó el artículo 361 Superior y dictó disposiciones sobre el régimen de Regalías y Compensaciones.

Que en virtud del Acto Legislativo No. 05 de 2019, el 30 de septiembre de 2020 fue expedida la Ley 2056 de 2020 "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías" y se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios¹.

Que el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 de la presente Ley. Así mismo, la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventoría, de conformidad con lo previsto en la presente Ley..."

Que la norma antes precitada en los artículos 31 a 37 y 136, contempla las reglas generales sobre el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con cargo a los recursos de Sistema General de Regalías, comprendiendo las etapas de formalización y presentación, viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; priorización y aprobación, ejecución, seguimiento, control y evaluación, las cuales se adelantarán conforme a las definiciones, contenidos, procesos y procedimientos que establezca el Departamento Nacional de Planeación en su metodología, al cual, por resorte legal le corresponde igualmente administrar el banco de proyectos del Sistema General de Regalías.

Que la Ley 2056 de 2020, entró en vigencia el 01 de enero de 2021, con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, asegurar su adecuada implementación y garantizar el principio de seguridad jurídica, (...)

¹ "Ley 2056 de 2020. Artículo 1-Objeto del Sistema General de Regalías".





Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, denominado CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA."

Así mismo, se expidió el Decreto 1821 de 2020, "Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías", con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el Sistema General de Regalías y contar con un instrumento jurídico para el mismo, el cual entró a regir a partir del 1 de enero de 2021 y, que mediante el artículo 3.1.1 derogó todas las disposiciones que le fuesen contrarias en especial el Título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario Sector Administrativo de Planeación Nacional, con excepción del Capítulo 2, las disposiciones concernientes al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías y el Decreto 1426 de 2019.

En ese sentido, el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar el cierre de los mismos dentro de los seis (6) meses siguientes a su finalización, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al sistema de Monitoreo, seguimiento, control y Evaluación (SMSCE).

Que el artículo 1.2.1.2.5 del Decreto 1821 de 2020, aquellos proyectos financiados con recursos del Fondo de Compensación Regional del 60% o del Fondo de Desarrollo Regional, el proceso de cierre de los proyectos, se adelantará con homologación al fondo de "asignación para la inversión regional" y por ende deberá tramitar dicho proceso ante la Secretaria de Planeación del respectivo Departamento.

Qué de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y g) del artículo 1.2.10.1.4. del Decreto 1821 de 2020, adicionado por el Decreto 804 de 2021, es obligación de las entidades ejecutoras cumplir con el registro oportuno e idóneo de la información de los proyectos de inversión susceptibles de financiación con recursos del SGR en el Banco de Proyectos de Inversión del SGR y en los sistemas de información que para el efecto disponga el DNP, y registrar los hechos relacionados con la gestión del proyecto en los términos establecidos por el DNP, en el aplicativo GESPROY SGR.

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que: "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 - 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



1176

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, denominado CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA."

Que, mediante el acuerdo relacionado a continuación, se aprobó el proyecto de inversión, identificado con registro BPIN No. 2012006860002, denominado: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA".

Número Acuerdo	Fecha Acuerdo	Ocad	Tipo Acuerdo
001	27/12/12	DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Acuerdo de Aprobación

Que, mediante el citado acuerdo, el OCAD designó como entidad ejecutora y como entidad pública para adelantar la contratación de la interventoría al DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Que, mediante el acto administrativo relacionado a continuación, el representante legal de la Entidad ejecutora incorporó en el capítulo independiente del SGR del presupuesto de esta entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto antes mencionado.

08 JUN 2022

Fecha Acto Administrativo	Número Acto Administrativo	Rubro	Fuente	Valor Incorporado
26/02/13	0036	0603-4-331141-3561 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS, INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA	Asignaciones Directas	117.500.690,00
15/10/15	0314	0301-3-331164-1708 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS, INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA	Propios	50.000.000,00
21/10/15	0036	0603-4-6112128-3561 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS, INSPECCION DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA. (interventoría)	Asignaciones Directas	4.187.517,50
10/03/21	sn	0603-5-441132-3561 interventoría de construcción de primera etapa de cerramiento	SGR - Asignaciones directas	4.187.517,50
Total				175.875.725,00

Que la Administración Departamental, para la ejecución del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, adelantó el proceso de selección SID SAMC-008-2015, que culminó con la celebración del Contrato de Obra No. 1129 del 25 noviembre de 2015, entre el señor JHON GERARDO BENAVIDES IBARRA y la GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO.", por un valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$167.500.690,00). financiado con Asignaciones Directas Departamentales del Sistema General de Regalías, por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$117.500.690,00) y una cofinanciación con recursos propios de la Gobernación del Putumayo por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$50.000.000.00).

Que la ejecución del Contrato de Obra No. 1129, se inició con la suscripción del Acta de Inicio del 16 de marzo de 2016 y terminó con el Acta de liquidación bilateral del contrato firmada el 20 de diciembre de 2019.



1170

Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, denominado CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA."

Que la Gobernación del Putumayo, en aras de garantizar la correcta ejecución de los recursos y realizar el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, adelantó el proceso de Selección SID-MC-047-2015, y suscribió Contrato de Consultoría-Interventoría No.1195 del 18 de diciembre de 2015, entre el señor PEDRO ANDRÉS VERDUGO DAZA, y la GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO cuyo objeto fue: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS INSPECCIÓN SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", cuyo valor final fue: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$8.375.035,00), con Asignaciones Directas Departamentales del Sistema General de Regalías.

Que la ejecución del Contrato de Consultoría-Interventoría No.1195, se inició con la suscripción del Acta de inicio del 16 de marzo de 2016 y terminó con la Resolución de Liquidación Unilateral No. 022 de 18 de marzo del 2021.

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Que los recursos girados al proyecto se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

	DESCRIPCIÓN	Valor	% del Valor aprobado
1	Valor del proyecto	175.875.725,00	100,0
2	Valor Financiación Asignaciones Directas – SGR	125.875.725,00	71,6
3	Valor Cofinanciación Propios Putumayo	50.000.000,00	28,4
4	Total, Contratado SGR	175.875.725,00	100,0
5	Ejecutado Pagado SGR (valor ejecutado y liquidado)	125.875.360,00	71,6
6	Ejecutado, Pagado Propios Putumayo (valor ejecutado y liquidado)	50.000.000,00	28,4
7	Saldos no ejecutados para liberar (2 – 5)	365,00	0,0002

Qué el balance financiero del proyecto define que el valor total del Proyecto de Inversión es de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$175.875.725,00); financiación por Asignaciones Directas del SGR en cuantía de CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$125.875.725,00) y una cofinanciación con recursos propios de la Gobernación del Putumayo por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 50.000.000.00).

Que de acuerdo con el valor financiado con Asignaciones Directas del SGR, en cuantía de CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$125.875.725,00), menos el valor pagado con recursos del SGR a los contratistas que ejecutaron las actividades del proyecto de inversión objeto de la presente resolución, por CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$125.875.360,00); se determina que existe un valor resultante de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 365.00), que corresponde a recursos no ejecutados del proyecto para liberar.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, denominado CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA."

Que de conformidad con el anexo No.1, el profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación Departamental en la coordinación de la plataforma Gesproy SGR, ingeniero Luis Armando Castillo, certifica que la totalidad de los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados, en los términos de la Ley 80 de 1993 y; demás normas concordantes.

Que, según la información de ejecución de las actividades reportadas, el proyecto fue terminado con el siguiente avance físico y financiero:

Avance físico	Avance financiero
100,00	100,00

Que el proyecto contempló las siguientes metas e indicadores de cumplimiento, que se reportan en los siguientes productos:

Indicador de Producto	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Valor Ejecutado	% Ejecución
Área Adecuada	2012	2012	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2013	2013	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2014	2014	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2015	2015	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2016	2016	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2017	2017	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2018	2018	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2019	2019	935,00	935,00	100,00
Área Adecuada	2020	2020	935,00	935,00	100,00

Que el proyecto de inversión SI X NO ha cumplido con los objetivos del proyecto aprobado.

Que, de conformidad con cada una de las etapas del ciclo del proyecto de inversión, las lecciones aprendidas son las siguientes:

- **Formulación:** Con el fin de evitar dificultades en la ejecución de proyecto es recomendable que en la formulación de los proyectos se tengan en cuenta el cronograma de actividades de acuerdo con las características de la región y al reporte de la ejecución.
- **Planeación** Debido a que la formulación del proyecto presentó debilidades en su estructuración se generó complicaciones para la preparación de la ejecución del proyecto.
- **Ejecución:** La ejecución se desarrolló según las premisas contractuales y las consideraciones de la interventoría y la supervisión del proyecto.
- **Cierre:** El Procedimiento se realiza según la proforma de Gesproy.

Que la entidad ejecutora del proyecto dio cumplimiento al registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el DNP, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.



08 JUN 2022

①

83



Continuación de la resolución "Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No. 2012006860002, denominado CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA."

Que la información y documentación del proyecto, así como los soportes documentales del presente acto administrativo es verídica, fidedigna y cumple con los requisitos señalados en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 03 de 2021 de la Comisión Rectora del SGR y demás normas complementarias y concordantes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1º. Cerrar el proyecto de inversión, identificado con registro BPIN No 2012006860002, denominado: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA", financiado con recursos provenientes de Asignaciones Directas Departamentales del Sistema General de Regalías- SGR, por encontrarse terminado, en las condiciones expuestas anteriormente.

Artículo 2º. Ordénese al profesional de presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental y/o a quien corresponda liberar los recursos del cierre del proyecto mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución, por Asignaciones Directas Departamentales, en cuantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$365.00)

Artículo 3º. Remitir el presente acto administrativo, en cumplimiento del Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, al respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD, de Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación y al Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación – SSCE del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY – SGR, dentro del mes siguiente a su expedición.

Artículo 4º. Adóptese como parte integral de esta Resolución los Anexos relacionados en la parte considerativa.

Artículo 5º. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

10 8 JUN 2022

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Gobernador del Putumayo

Elaboró:	Luis Armando Castillo Sánchez	Secretaría de Planeación Departamental	Profesional Esp. de Apoyo GESPROY-SGR
Revisó:	Sarita M. Rodríguez Martínez	Secretaría de Planeación Departamental	Profesional Esp. de Apoyo Jurídico
Revisó PJ:	Leydi Burbano Santacruz	Oficina Jurídica Departamental	Profesional Universitario
Revisó PJ:	Carlos Alberto Córdoba Arana	Oficina Jurídica Departamental	Jefe Oficina Jurídica Departamental
Aprobó:	Luis Carlos Guevara Montilla	Secretaría de Planeación Departamental	Secretario de Planeación Departamental
Revisó:	Karin Larissa Mora Burbano	Despacho de la Gobernación	Aseor de Despacho
Revisó:	Darío Fernando Montero	Despacho de la Gobernación	Cumplimiento Legal





ANEXO No. 1

Relación de contratos suscritos en la ejecución del proyecto de inversión, identificado con BPIN No. 2012006860002, denominado: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CERRAMIENTO COLEGIO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, INSPECCIÓN DE SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA".

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Tipo Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
1129	25/11/15	Obra pública	18125814	167.500.690,00	167.500.325,00	167.500.325,00
Valor Total Ejecución de Inversión				167.500.690,00	167.500.325,00	167.500.325,00

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Tipo Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
1195	18/12/15	Interventoría	18127437	8.375.035,00	8.375.035,00	8.375.035,00
Valor Total Interventoría				8.375.035,00	8.375.035,00	8.375.035,00
Valor Total Contratado en el Proyecto				175.875.725,00	175.875.360,00	175.875.360,00

Elaboró: Luis Armando Castillo Sánchez | Secretaría de Planeación Departamental | Profesional Esp. de Apoyo GESPRDY-SGR